

临沂民生工作简报

第 12 期
(总第 89 期)

临沂民生工作办公室

2017 年 7 月 18 日

上半年全市重点民生事项推进情况通报

今年以来，全市各级各部门认真落实市委、市政府决策部署，集中人力物力财力，加快落实百件为民实事，不断织密民生保障网，提升公共服务水平。上半年，全市民生支出 249.9 亿元，增长 9.2%，占全市财政支出的比重达 81.2%，100 项重点民生事项推进有力、实施有序（详见附表）。具体进展情况如下：

9 项重点民生事项提前完成或超额完成全年任务：组织实施残疾儿童抢救性康复 1752 人，超出年度 1500 人的任务安排；新开通 4 条公交线路，超出开通 3 条的计划任务；黄白河路水泵站完工；优化照明灯具，改造北城新区 6 栋楼宇亮化全部完成；广场周边 11 栋楼宇天际线改造提升全部完成；环城防护林带建设完成造林 6016 亩，超过年初确定的

5955 亩的目标任务；退耕还林还果 5 万亩，提前完成年度目标；为 302 名临沂籍建档立卡大学生免除学费 154.5 万元，完成年度目标；光伏扶贫项目的村级电站全部建成，规模达 203.46 兆瓦，完成计划任务。

35 项重点民生事项进展迅速，超过节点任务要求，比较突出的有：就业困难人员和失业人员再就业分别完成 90.29%、75.5%；解决大班额问题开工校舍面积数和个数分别占规划数的 80.9%和 76.1%，开工建设幼儿园个数占年度规划数的 82%，推进“全面改薄”工程已完成投资 3.06 亿元，占年度投资数的 71.1%；实施贫困白内障患者免费手术、精神病患者康复救助、残疾人辅助器具发放分别完成年度任务的 67.4%、66.4%、51.1%；棚户区改造新开工项目的开工率达到 74.6%；村内道路硬化完成 80.82%；农村无害化卫生厕所改造完成 75.62%；三个大型灌溉区完成工程建设，三个农田水利项目县完成投资 91%；新建城市社区老人日间照料中心、新增养老床位、新建农村幸福院分别完成年度任务的 62.5%，61.5%，58.9%；旅游扶贫完成年度任务总量的 55%；电商扶贫、金融扶贫完成年度任务总量的 50%；三个易地搬迁扶贫项目进展远快于节点要求；举办美术展和公益讲堂次数分别为年度任务的 93.3%、43.3%；“雪亮工程”中，县镇村三级综治中心和县镇乡三级综治信息平台建设任务全部完

成，“居家视频巡查”应用和手机 APP 终端应用完成 87%、93.7%；市级公共法律服务中心初步建成，8 个县（区）公共法律服务中心建成率达到 50%，乡镇（街道）公共法律服务站建成 53.6%。

部分重点事项进展滞后：受沿线拆迁影响，中心城区至沂南县快速通道沂南段进展滞后；受资金、土地制约，公益性公墓项目开展较慢；受用电、施工条件限制，大学城污水处理厂尾水人工湿地深度净化及资源综合利用工程、青龙河河道整治工程工期有所延缓；北城二期主污水管网、北城重点路段雨污水管网整治以及柳青河西支、花园明渠的黑臭水体整治工程推进也比较缓慢。

个别重点事项计划调整：受投向调整、资金计划安排因素影响，3 项水利工程已经市政府领导同意，今年不再实施。沂河左岸滨河大道工程暂停，等开工通知下达后再行启动；因资金总量偏少，农村居民饮水安全巩固提升工程指标由 45 万改为提升改善 25.8 万农村居民饮水条件。

下半年是完成全年目标任务的关键阶段，各相关部门要深入贯彻省第十一次党代会提出的重大民生工程坚决抓实靠牢，务求取得实实在在的成效，必须“走在前列”的有关要求，对照目标任务、时间节点，加快实施进度，对个别进展滞后的项目，要明确差距，找准原因，抓紧制定措施，迎头赶上，

确保按时完工；要拓宽筹资路径，整合利用现有土地，优化简化审批服务，切实把有限资源用在群众最需要的地方；要牢固树立“底线思维”，严把招标关、施工关、验收关，抓好已建项目的运行、维护和后续管理，把每项工程打造成群众满意、经得起历史检验的“精品工程”“民心工程”，让千万沂蒙老百姓看得到变化、感受到关怀、握得到实惠。

报：市委常委、市人大常委会主任、市人大常委会副主任、市政府副市长、市政府党组成员、市政协主席、市政协副主席，市委、市人大、市政府、市政协秘书长、办公室主任，市政府副秘书长、办公室副主任

发：各县区委、政府，高新技术产业开发区、经济技术开发区、临港经济开发区党工委、管委会，市民生建设工作联席会议成员单位

签发：郭景军 审核：蓝智善 编辑：陈文娜 盛丽 电话：8726095