

临沂民生工作简报

第 16 期
(总第 93 期)

临沂民生工作办公室

2017 年 9 月 15 日

1-8 月份全市重点民生事项推进情况通报

进入三季度以来，全市各级各部门抓住施工建设的良好时机，加快推进百项重点民生事项，多个项目提前完成或者超额完成，整体进展明显加快，具体情况如下：

17 项重点民生事项完成全年任务：解决大班额问题校舍建设、幼儿园建设、新增 2 所二级以上社会办医疗结构、残疾儿童抢救性康复、贫困白内障患者免费复明手术、残疾人辅助器具发放、建成启用北城公交换乘中心项目、新增公交线路项目、黄白河路饮水泵站建设、改造北城新区 6 栋楼宇亮化项目、广场周边 11 栋楼宇天际线改造提升项目、棚户区改造推进项目、青龙河净水厂项目、环城防护林带建设、退耕还林还果工程、光伏扶贫、教育保障。

6 项重点民生事项基本完成：北京东路改造、发展网络预约出租车、沂河河道整治工程、大学城污水处理厂尾水人

工湿地深度净化及资源综合利用工程、提高社会救助标准项目、推进艺术精品创作项目。

16 项重点民生事项总体完成率达到或者超过 80%:中小学取暖工程、精神病康复救助、棚户区改造新开工项目、涑河河道整治工程、陷泥河河道整治工程、柳青河河道整治工程、村内道路硬化户户通、农村无害化卫生厕所改造、农田灌溉体系重点项目、国家级重要农产品追溯体系建设、贫困人口医疗商业补充保险、沂南贫困村异地搬迁、推进图书馆达标定级、完善提升美术馆服务功能项目、莒南县省级农产品质量安全县创建项目、综治“雪亮工程”建设项目。

18 项重点民生事项推进较慢:受前期准备工作复杂、准备期长等因素影响，沐河路改造、柳青河东西路沥青面层工程、滨河下穿通道、城区公共自行车二期工程、北城二期主污水管网、北城重点路段雨污水管网整治、柳青河西支黑臭水体整治工程、花园明渠黑臭水体整治工程、双岭路水系黑臭水体整治工程、枋河支流黑臭水体整治工程等 10 项工程进展迟缓，进入施工阶段后，进展加速；受资金不足影响，社区公共服务综合信息平台建设项目将根据资金投入情况，调整数量或进度；农村居民饮水安全巩固提升工程指标由 45 万改为提升改善 25.8 万农村居民饮水条件；受资金拨付问题影响，10000 套独立式感烟探测器和 1000 套救生缓降器、火车站片区永胜路消防站待资金下达后加快推进；受选址不定影响，北城新区二期消防站进展滞后；受汛期影响，为安全度汛，

沂河袁家口子水源工程、费县石沟拦河闸除险加固工程、河东区石拉渊拦河坝除险加固工程汛后组织实施。

此外，受投向调整、资金计划安排因素影响，岸堤水库除险加固工程、跋山水库除险加固工程、兰陵县惠民庄水库工程已经市政府领导同意，今年不再实施；沭河左岸滨河大道工程暂停，等开工通知下达后再行启动。

下一步，各有关部门要紧抓当前施工的黄金时期，紧盯任务目标和节点要求，强化责任，保质保量地继续推进项目建设，为四季度圆满收官打下坚实基础。同时，对于完成的项目要把好验收关，抓好项目的运行、维护和后续管理，使其能真正发挥为民、便民、利民功能，补齐民生短板，激发城市活力，助力全市新旧动能转换。

报：市委常委、市人大常委会主任、市人大常委会副主任、市政府副市长、市政府党组成员、市政协主席、市政协副主席，市委、市人大、市政府、市政协秘书长、办公室主任，市政府副秘书长、办公室副主任

发：各县区委、政府，高新技术产业开发区、经济技术开发区、临港经济开发区党工委、管委会，市民生建设工作联席会议成员单位

签发：郭景军 审核：蓝智善 编辑：盛丽 陈文娜 电话：8726095